

Oprava ulice Lipová, aktuální harmonogram dokončení stavby:

Čtvrtek 10.8.	Pokládka SC (beton)
Pátek 11.8.	Pokládka SC (beton)
Po 14.8.	Pokládka ACP (podkladní asfaltová vrstva)
Út 15.8.	Pokládka ACP (podkladní asfaltová vrstva)
Středa 16.8. – sobota 19.8.	Rektifikace poklopů, pokládka štěrbinového žlabu, terénní úpravy
Pondělí 21.8.	Pokládka ACO (obrusná asfaltová vrstva)
Úterý 22.8.	Rezerva, pokud se nestihne položit ACO za pondělí
Středa 23.8.	Uvedení do provozu, předání dokončené stavby

Dle výše uvedeného bude tedy komunikace uzavřena do pondělí 21.8., či úterý 22.8. včetně.

Přestávka ve stavebních pracích od 5.8. do 9.8. je způsobena momentální vytížeností pokládkových čt firmy PKB.

Díky za pochopení.

Ing. L. Morávek